

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador:

Município de Bady Bassitt - SP

Município - UF:

Bady Bassitt - SP

Objeto:

Construção de uma Escola de Ensino Fundamental I na área institucional do Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP

Endereço:

Entre Rua 02 e Rua 03, Loteamento Jd. Tangará, Bady Bassitt - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.579,54	2,94%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FECHAMENTOS / MURO EXTERNO	326.096,37	8,16%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	PILARES ARQUITETÔNICO / LÁPIS	67.783,03	1,70%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	MURETA DE CONTENÇÃO	71.586,13	1,79%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
5	INFRAESTRUTURA	305.142,16	7,63%	-	-	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
6	SUPERESTRUTURA	630.043,71	15,76%	-	-	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
7	ALVENARIA	188.044,82	4,70%	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	10,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
8	COBERTURA	439.564,97	11,00%	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00
9	PISO	66.598,53	1,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	40,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
10	REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS	329.289,71	8,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00
11	ESQUADRIAS	247.262,47	6,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	192.047,16	4,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	-	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	507.219,01	12,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
14	PPCI	59.569,81	1,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	25,00	55,00	45,00	100,00	-	100,00	-	100,00
15	PINTURA	227.523,40	5,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
16	REFEITÓRIO	153.203,82	3,83%	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	68.769,71	1,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	60,00	100,00
TOTAL GLOBAL		3.997.324,35	100,00%	4,24%	4,24%	8,78%	13,01%	8,77%	21,79%	8,59%	30,38%	9,32%	39,69%	8,45%	48,14%	7,29%	55,43%	6,81%	62,24%	7,43%	69,66%	11,19%	80,85%	9,26%	90,12%	7,68%	97,80%

Bady Bassitt - SP

Local:

sexta-feira, 18 de março de 2022

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

ART nº 2.802.723.021.146.630-9