

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Proponente / Tomador:  
Município de Bady Bassitt - SP

Município - UF:  
Bady Bassitt - SP

Objeto:  
Construção de uma Escola de Ensino Fundamental I na área institucional do Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP

Endereço:  
Entre Rua 02 e Rua 03, Loteamento Jd. Tangará, Bady Bassitt - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
				REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.272,77	2,75%	10,00	10,00	10,00	20,00	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
2	FECHAMENTOS / MURO EXTERNO	254.900,99	6,37%	60,00	60,00	40,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	PILARES ARQUITETÔNICO / LÁPIS	61.209,67	1,53%	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
4	MURETA DE CONTENÇÃO	51.178,43	1,28%	-	-	-	80,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
5	INFRAESTRUTURA	283.773,09	7,09%	-	-	-	40,00	40,00	60,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
6	SUPERESTRUTURA	549.694,37	13,73%	-	-	-	-	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
7	ALVENARIA	153.605,63	3,84%	-	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	
8	COBERTURA	381.640,56	9,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
9	PISO	57.020,68	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	35,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00			
10	REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS	299.686,17	7,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
11	ESQUADRIAS	200.136,72	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00				
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	141.825,85	3,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	441.645,02	11,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00			
14	PPCI	49.217,25	1,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00					
15	PINTURA	195.969,40	4,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	35,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00						
16	QUADRA POLIESPORTIVA	584.284,56	14,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	37,50	12,50	50,00	12,50	62,50	12,50	75,00	12,50	87,50	12,50	100,00		
17	REFEITÓRIO	133.853,97	3,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00			
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.949,73	1,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00			
<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>4,10</b>	<b>4,10%</b>	<b>2,82</b>	<b>6,92%</b>	<b>5,53</b>	<b>12,44%</b>	<b>6,02</b>	<b>18,46%</b>	<b>5,41</b>	<b>23,87%</b>	<b>5,41</b>	<b>29,28%</b>	<b>5,98</b>	<b>35,26%</b>	<b>3,98</b>	<b>39,24%</b>	<b>5,20</b>	<b>44,44%</b>	<b>5,00</b>	<b>49,44%</b>	<b>5,92</b>	<b>55,36%</b>	<b>6,42</b>	<b>61,78%</b>	<b>5,51</b>	<b>67,28%</b>	<b>6,35</b>	<b>73,63%</b>	<b>5,45</b>	<b>79,35%</b>	<b>6,76</b>	<b>86,10%</b>	<b>6,76</b>	<b>92,86%</b>	<b>7,14</b>	<b>100,00%</b>

Bady Bassitt - SP  
Local:

terça-feira, 16 de novembro de 2021  
Data:

\_\_\_\_\_  
Josimar Nascimento Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA: 5.070.631.604 - SP  
ART nº 2.802.723.021.146.630-9