

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município - UF:

Bady Bassitt - SP

Proponente / Tomador:

Município de Bady Bassitt - SP

Objeto:

Construção de uma Quadra Poliesportiva na Escola de Ensino Fundamental I na área institucional do Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP

Endereço:

Entre Rua 02 e Rua 03, Loteamento Jd. Tangará, Bady Bassitt - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	ESTRUTURA DE CONCRETO	114.400,48	13,64%	34.320,14	30,00%	30,00%	57.200,24	50,00%	80,00%	22.880,10	20,00%	100,00%	-		100,00%
2	ESTRUTURA METÁLICA	336.271,70	40,09%	84.067,93	25,00%	25,00%	134.508,68	40,00%	65,00%	117.695,10	35,00%	100,00%	-		100,00%
3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	28.861,85	3,44%	5.772,37	20,00%	20,00%	23.089,48	80,00%	100,00%	-		100,00%	-		100,00%
4	PISO DE CONCRETO	77.285,51	9,21%	-			-			15.457,10	20,00%	20,00%	61.828,41	80,00%	100,00%
5	FECHAMENTOS DA QUADRA	97.414,08	11,61%	-			29.224,22	30,00%	30,00%	38.965,63	40,00%	70,00%	29.224,22	30,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95.086,26	11,34%	-			19.017,25	20,00%	20,00%	47.543,13	50,00%	70,00%	28.525,88	30,00%	100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.384,15	10,66%	-			-			26.815,25	30,00%	30,00%	62.568,91	70,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		838.704,03	2,74%	124.160,44	14,80%	14,80%	263.039,88	31,36%	46,17%	269.356,30	32,12%	78,28%	182.147,42	21,72%	100,00%

Bady Bassitt - SP

Local:

quarta-feira, 8 de março de 2023

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

ART nº 2.802.723.021.146.630-9